



Illustre Municipalidad de Lota

## APRUEBA AMPLIACION N° 8 DE 06 DIAS DE PLAZO

**EN OBRA :** " EJECUCION ILUMINACION EJE CIVICO  
LOTA ALTO "  
ID : 3020-7- LQ20

**DECRETO N° 332 .-**

**Lota, 15 de Marzo de 2022.-**

### VISTOS :

- a) Decreto Adjudicatorio N° 820 de 03.07.2022 y Aprobatorio N° 989 de 19-08-2020; que aprueba contrato de obra pública de la referencia, suscrito el día 29.07.2020, adjudicada a la empresa SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, representada legalmente por don Marcelo Ignacio Lorca Labbe , en adelante la empresa Decreto Alcaldicio N° 247 de 01.03.2022, aprueba término paralización
- b) Acta de entrega terreno de 07-09 -2020,
- c) Contrato de Obra Pública de 29-07-2020, clausula décimo quinto del contrato y Bases Administrativas Generales, Artículo N° 57, que autoriza a la Municipalidad para aumentar plazo,
- d) Carta empresa de 08-03-2021 , que solicita aumento de plazo de 45 días
- e) Informe Técnico de I.T.O. N° 60 de 29.12.2021, que fundamenta las razones para aprobar el aumento de plazo ,
- f) Ley N° 19.880, establece bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administración del Estado y, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 53°, letras i) Titulo II) del texto refundido de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipios

### DECRETO :

**1º APRUEBASE**, en mérito de los vistos, el aumento de plazo de 06 días, en contrato de la referencia celebrado con la Empresa Servicios Eléctricos Eliotec Limitada.,

**2º CONCEDASE**, aumento de plazo a contar del 16 de Marzo 2022, con lo cual la fecha de término contractual queda prorrogada para el 21-03-2022, y

**3º SEÑALESE** que el certificado de fianza que garantiza el " FIEL CUMPLIMIENTO " por valor de \$ 16.374.392.-, extendida por INGE S.A.G.R., correspondiente al 10 % del valor de la obra, se encuentra vigente al 20.06.2022

**4º APLICASE**, oficio Circular N° 07251 de 14-02-08 de Contraloría General de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respalde el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

**ANOTESE; COMUNIQUESE A : SUBSECRETARIA DE DESARROLLO, REGIONAL Y ADMINISTRATIVO REGION DEL BIO BIO, CONTRATISTA, DIRECCION DE OBRAS; SECPLAN ; DIRECCION DE CONTROL ; DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COMISION MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA LEY N° 20285, ARCHIVASE.**

  
**EDGARDO MORALES RUIZ**  
SECRETARIO MUNICIPAL (s)

EMS/MZP/mzp.

  
**PATRICIO MARCHANT ULLOA**  
ALCALDE