

**APRUEBA AMPLIACION 1 DE 30 DIAS DE PLAZO EN OBRA "MEJORAMIENTO DE PLAZAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE LOTA".**

**DECRETO** Nº 1.665 /

**LOTA**, 04 de Septiembre del 2015

**VISTOS:**

- a) Decreto Adjudicatorio Nº 939 de 08.05.2015, Decreto Nº 1.099 de 05.06.2015, que aprueba contrato de obra pública de la referencia suscrito el día 28.05.2015, adjudicada a la Empresa Constructora Castaldini Cisternas Limitada;
- b) Acta de Entrega de Terreno del 17.06.2015;
- c) Contrato del 28.05.2015, cláusula novena y sus Bases Administrativas Generales, artículo 44 que faculta al Municipio modificar contrato;
- d) Carta de empresa contratista de 25 de agosto de 2015, que solicita aumento de plazo de 30 días corridos;
- e) Informe Técnico I.T.O. Nº 29 del 27.08.2015, que sugiere aumento de plazo en 30 días y,
- f) Ley Nº 19.880 establece Bases de los Pronunciamientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado y, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 63º, letras i) y II) del texto refundido de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipios,

**DECRETO:**

**1º APRUEBASE** el Aumento de plazo 1 señalado en los vistos letra e) y f) de este decreto, celebrado con la empresa Constructora Castaldini Cisternas Limitada.

**2º CONCEDASE** aumento de plazo por 30 días a contar del 06 de septiembre del 2015, con lo cual la fecha de término contractual queda prorrogada para el día 05 de octubre del 2016.

**3º SEÑALESE** que las boletas que garantizan el "Fiel cumplimiento", Nº 8086171 por \$ 4.918.910 y Nº 8086172 por \$ 4.627.850, extendidas por el Banco Santander Chile, se encuentran vigentes al 30.03.2016, cumpliendo con los requisitos establecidos en el contrato y sus bases, de vigencia de 90 días adicionales al término contractual y de valor, no inferior al 10% del valor del contrato.

**4. APLICASE** Oficio Circular Nº 07251 de 14-02-08 de Contraloría General de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respaldo el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

**ANOTESE, COMUNIQUESE A: GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO, CONTRATISTA, DIRECCION DE OBRAS, SECPLAN, DIRECCION DE CONTROL, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL Y COMISION MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA LEY Nº 20.285. ARCHIVESE.**



**JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS**  
SECRETARIO MUNICIPAL

MBS/RMA/rma.-



**VICTOR PATRICIO MARCHANT ULLOA**  
ALCALDE