

**APRUEBA AMPLIACION 1 DE 20 DIAS DE PLAZO EN OBRA "REPOSICION ACERAS CUESTA LOYOLA ENTRE SENDA LOS TILOS Y CALLE LAUTARO, LOTA".**

**DECRETO N° 325 /**

**LOTA, 25 de febrero del 2016**

**VISTOS:**

a) Decreto Adjudicatorio N° 1921 de 15.10.2015, Decreto N° 2.342 de 09.12.2015, que aprueba contrato de obra pública de la referencia suscrito el día 06.11.2015, adjudicada a la Empresa Constructora Castaldini Cisterna Limitada;

b) Acta de Entrega de Terreno del 14.12.2015;

c) Contrato del 06.11.2015, cláusula novena y sus Bases Administrativas Generales, artículo 44 que faculta al Municipio modificar contrato;

d) Carta de empresa contratista de 10 de febrero de 2016, que solicita aumento de plazo de 20 días corridos.

e) Informe Técnico I.T.O. N° 07 del 25.02.2015, que sugiere aumento de plazo en 20 días y,

f) Ley N° 19.880 establece Bases de los Pronunciamientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado y, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 63º, letras i) y II) del texto refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipios,

**DECRETO:**

**1º APRUEBASE** el Aumento de plazo 1 señalado en los vistos letra e) de este decreto, celebrado con la empresa Constructora Castaldini Cisterna Limitada, por modificaciones al contrato de la referencia.

**2º CONCEDASE** aumento de plazo por 20 días a contar del 28 de febrero del 2016, con lo cual la fecha de término contractual queda prorrogada para el día 18 de marzo del 2016.

**3º SEÑALESE** que la boleta que garantiza el "Fiel cumplimiento", N° 1300924 por \$ 5.268.704, extendida por el Banco Internacional, fue prorrogada y se encuentra vigente al 30.06.2016, cumpliendo con los requisitos establecidos en el contrato y sus bases, de vigencia de 90 días adicionales al término contractual y de valor, no inferior al 10% del valor del contrato.

**4. APLICASE** Oficio Circular N° 07251 de 14-02-08 de Contraloría General de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respaldo el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

**ANOTESE, COMUNIQUESE A: SUBDERE REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO, CONTRATISTA, DIRECCION DE OBRAS, SECPLAN, DIRECCION DE CONTROL, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL Y COMISION MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA LEY N° 20.285. ARCHIVESE.**



**JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

MBS/RMA/rma.-



**PATRICIO MARCHANT ULLOA**  
**ALCALDE**