



Ilustre Municipalidad de Lota



**APRUEBA AMPLIACION Nº 1 DE 15 DIAS DE PLAZO  
EN OBRA : " ELECTRIFICACION E ILUMINACION  
PUBLICA VILLA LA POSADA, LOTA "**

**DECRETO Nº 1.623.-**

**Lota, 06 de Octubre de 2017.-**

**VISTOS :**

- a) Decreto Adjudicatorio Nº 1.301 de 11.08.2017 y Aprobatorio Nº 1.450 de 06-09-2017; que aprueba contrato de obra pública de la referencia, suscrito el día 28.08.2017, adjudicada a la empresa INGENIERIA, CONSTRUCCION Y ENERGIAS RENOVABLES LTDA.-ENERCO LTDA..
- b) Acta de entrega terreno de 08-09 -2017,
- c) Contrato de Obra Pública de 28-08-2017, clausula novena y Bases Administrativas Generales, Artículo Nº 55, que autoriza a la Municipalidad para aumentar plazo,
- d) Carta empresa de 06-10-2017 , que solicita aumento de plazo de 15 días
- e) Informe Técnico Nº 16/ 2017 de 06 -10-2017, que sugiere aumento de plazo de 15 días y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 63º, letras i) y II) del texto refundido de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipios

**DECRETO :**

**1º APRUEBASE**, en mérito de los vistos, el aumento de plazo de 15 días, en contrato de la referencia celebrado con la Empresa INGENIERIA, CONSTRUCCION Y ENERGIAS RENOVABLES LTDA- ENERCO LTDA.

**2º CONCEDASE**, aumento de plazo a contar del 09 de Octubre 2017, con lo cual la fecha de término contractual queda prorrogada para el 23-10-2017. y

**3º SEÑÁLESE** que la boleta que garantiza el " FIEL CUMPLIMIENTO " Nº 003019-4 19567913 por valor de \$ 479.843.-, extendida por el Banco de Chile, correspondiente al 10 % del valor de la obra, se encuentra vigente.

**4º APLICASE**, oficio Circular Nº 07251 de 14-02-08 de Contraloría General de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respalde el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

**ANOTESE; COMUNIQUESE A : MUNICIPALIDAD DE LOTA,  
CONTRATISTA, DIRECCION DE OBRAS; SECLAN ; DIRECCION DE CONTROL ; DIRECCION DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COMISION MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA LEY Nº 20285,  
ARCHIVESE.**



**JOSE MIGUEL ARJONA BALDIESTEROS  
SECRETARIO MUNICIPAL**

MBS/MZP/mzp



**MAURICIO VELASQUEZ VALENZUELA  
ALCALDE**

