

**APRUEBA AMPLIACION Nº 1 DE 07 DIAS DE PLAZO  
EN OBRA : " RESTAURACION Y HABILITACION DE  
OFICINA DE BARRIO, LOTA "**

**DECRETO Nº 1.421.- .-**

**Lota, 30 de Agosto de 2017.-**

**VISTOS :**

- a) Decreto Adjudicatorio Nº 222 de 13.02.2017 y Aprobatorio Nº 468 de 23-03-2017; que aprueba contrato de obra pública de la referencia, suscrito el día 07.03.2017, adjudicada a la empresa PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A.- CHILE, Decreto Alcaldicio Nº 1.189 de 27.07.2017, aprueba contrato modificatorio I,
- b) Acta de entrega terreno de 03-04 -2017,
- c) Contrato de Obra Pública de 07-03-2017, clausula novena y Bases Administrativas Generales, Artículo Nº 44, que autoriza a la Municipalidad para aumentar plazo,
- d) Carta empresa de 30-08-2017 , que solicita aumento de plazo de 07 días
- e) Informe Técnico Nº 11/ 2017 de 30 -08-2017, que sugiere aumento de plazo de 07 días y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 63º, letras i) y II) del texto refundido de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipios

**DECRETO :**

**1º APRUEBASE**, en mérito de los vistos, el aumento de plazo de 07 días, en contrato de la referencia celebrado con la Empresa PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A.- CHILE

**2º CONCEDASE**, aumento de plazo a contar del 31 de Agosto 2017, con lo cual la fecha de término contractual queda prorrogada para el 06-09-2017, y

**3º SEÑALESE** que la boleta que garantiza el " FIEL CUMPLIMIENTO " Nº 0516925 por valor de \$16. 500.633.-, extendida por el Banco Bci, correspondiente al 10 % del valor de la obra, se encuentra vigente.

**4º APLICASE**, oficio Circular Nº 07251 de 14-02-08 de Contraloría General de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respalde el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

**ANOTESE; COMUNIQUESE A : SUBSECRETARIA DE DESARROLLO, REGIONAL Y ADMINISTRATIVO REGIONAL, CONTRATISTA, DIRECCION DE OBRAS; SECPLAN ; DIRECCION DE CONTROL ; DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COMISION MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA LEY Nº 20285, ARCHIVESE.**



**JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

MBS/MZP/mzp.



**MAURICIO VELASQUEZ VALENZUELA**  
**ALCALDE**