MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE OBRAS

**APRUEBA AMPLIACION 3 DE 60 DIAS DE PLAZO EN OBRA "CONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTO PMB POBLACION FRESIA, LOTA".**

**DECRETO Nº** 1.733 /

**LOTA**, 30 de septiembre del 2016

**VISTOS:**

a) Decreto Adjudicatorio Nº 991 de 17.04.2014, Decreto Nº 1.338 de 02.06.2014, que aprueba contrato de obra pública de la referencia suscrito el día 19.05.2014, adjudicada a la Empresa Constructora Andes y Compañía Limitada, Decreto Nº 1.272 del 03.06.2015 aprueba ampliación de plazo 1; Decreto Nº 788 del 03.05.2016 aprueba ampliación de plazo 2;

b) Acta de Entrega de Terreno del 09.06.2014;

c) Contrato del 19.05.2014, cláusula novena y sus Bases Administrativas Generales, artículo 10 que faculta al Municipio modificar contrato;

d) Carta de empresa contratista de 26 de septiembre de 2016, que solicita aumento de plazo de 6 meses (180 días corridos);

e) Informe Técnico I.T.O. Nº 42 del 27.09.2016, que sugiere aumento de plazo en 180 días y,

f) Ley Nº 19.880 establece Bases de los Pronunciamientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado y, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 63º, letras i) y ll) del texto refundido de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipios,

**DECRETO:**

**1º APRUEBASE** el Aumento de plazo 3 señalado en los vistos letras d) y e) de este decreto, celebrado con la empresa Constructora Andes y Compañía Limitada, por modificaciones al contrato de la referencia.

**2º CONCEDASE** aumento de plazo por 60 días a contar del 02 de octubre del 2016, con lo cual la fecha de término contractual queda prorrogada para el día 30 de noviembre del 2016. Cabe señalar que la empresa al presentar nueva boleta de garantía o en su defecto prórroga de la existente se entregarán los 120 días restantes solicitados.

**3º SEÑALESE** que las boletas que garantiza el "Fiel cumplimiento", Nº 7108867 por $ 87.745.921 y Nº 7108869 por $ 118.254.079, extendidas por el Banco Estado, se encuentran vigentes al 30.04.2017, cumpliendo con los requisitos establecidos en el contrato y sus bases, de vigencia de 150 días adicionales al término contractual y de valor, no inferior al 10% del valor del contrato.

**4. APLICASE** Oficio Circular Nº 07251 de 14-02-08 de Contraloría General de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respaldo el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

**ANOTESE, COMUNIQUESE A: GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO, SERVIU REGION DEL BIOBIO, CONTRATISTA, DIRECCION DE OBRAS, SECPLAN, DIRECCION DE CONTROL, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL Y COMISION MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA LEY Nº 20.285. ARCHIVESE.**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
SECRETARIO MUNICIPAL

**MARLENE BAEZ SUANEZ**
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
ALCALDE

**KARIN MORGADO MORAGA**
**ALCALDESA (S)**

MZP/RMA/rma.-