ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE OBRAS
DPTO. INSPECCION TECNICA DE OBRAS

**APRUEBA RESOLUCION ADMINISTRATIVA CON CARGO AL CONTRATISTA EN CONTRATO**

**" ADQUISICION E INSTALACION SALAS MODULARES; SERVICIOS HIGIENICOS Y COMEDOR ESCUELA F-687, COLCURA"**

**DECRETO N° 1.730.-**

**LOTA, 29 de Septiembre de 2016.**

**VISTOS :**

a)Decreto Adjudicatorio N° 2.796 de 20-11-2014, Decreto Aprobatorio contrato epígrafe celebrado con la EmpresaContainer Sudamerica Chile Limitada, N° 3.034 de 17-12.2014, Decreto Alcaldicio, N° 350 de 19-02-15,aprueba ampliación plazo 1, Decreto Alcaldicio N 471 de 05-03-2015, aprueba ampliación de plazo 2, Decreto Alcaldicio N ° 727 de 10-04-2015, aprueba ampliación de plazo 3, Decreto Alcaldicio N° 2.796 de 20-11-2014, que aprueba contrato modificatorio I, y Decreto Alcaldicio N° 1.339 de 14-07-2016, aprueba Recepción Provisoria de obra,

b) Contrato de Obra Pública suscrito el 16-12-2014, con la Empresa Container Sudamérica Chile Limitada,

c) Decreto N° 1.099 de 21-06-2016, que designa Comisión de Recepción Definitiva,

d) Acta de Recepción Definitiva con observaciones de 29-06-2016, que otorga plazo hasta el día Lunes 11-07-2016,

e) Informe Técnico N° 33 de 20-07-2016, informa de observaciones sin resolver por parte de la empresa contratista,

f) Oficio DOM N° 159 de 20-07-2016,sugiere resolución administrativa del contrato

g) Oficio DOM N° 182 de 09-08-2016, que informa al contratista de incumplimiento de la empresa y notifica término anticipado de contrato, conforme a las B.A.G, art. 83 letra c), letra d) ,

h) Oficio DOM N ° 183 de 09-08-2016,que informa al Sr. Alcalde de incumplimiento de la empresa y sugiere termino de contrato,

i) Oficio N° 1.279 de 27-09-2016, que ordena el cobro de las boletas Garantías por Correcta Ejecución en poder de Tesorería Municipal ,

j) Lo dispuesto en Bases Administrativas Generales :
Infracción al art. 83, letra c) Por incumplimiento de las órdenes e instrucciones impartidas por la I.T.O. a través del libro de obras y/o oficio, letra d) Por incumplimiento del plazo para subsanar las observaciones.
Infracción al art. 92 de las B.A.G. Incumplimiento de plazo contractual ( no resolvió las observaciones formuladas por la Comisión dentro de los plazos otorgados)

k)Lo estipulado en contrato de obra pública de fecha 16-12-2014, Cláusulas : Tercera, Décimo Octavo y Vigésima.

**DECRETO :**

1° **APRUEBASE** el término anticipado del contrato de fecha 16-12-2014, con cargo a la Empresa Container Sudamérica Chile Limitada, representada legalmente por Señorita Begoña Isabel Olavarría Jofre.

2° **PROCEDASE,** al cobro de las boletas de Garantías con glosa Correcta Ejecución N°000067-8 por valor de $ 1.820.250, N° 000068-6 por valor $ 2.453.156.- y N° 000066-0 por valor de $ 2.245.226, extendidas por el Banco Chile sucursal Valparaíso, tomada a nombre de Ilustre Municipalidad de Lota.

3° **DESIGNASE** por Decreto la Comisión única de Resolución Administrativa con cargo del presente contrato, según Bases Administrativas Generales de la obra.

**4° PRACTICASE,** una prolija revisión de toda la documentación y liquidación de la obra

**5° ELABORESE,** la liquidación contable del contrato que nos ocupa, luego de terminadas y recibidas las obras señaladas en punto anterior, de conformidad con las B.A.G, articulo 83

**6° NOTIFIQUESE** a la empresa CONTAINER SUDAMERICA CHILE LIMITADA, el presente Decreto, al domicilio Avda. El Cerro El Altar N° 3.320 Parque Industrial CURAUMA, ciudad de VALPARAISO.

**7° APLICASE** oficio Circular N° 07251 de 14.02.08 de Contraloría General de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respaldo el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobio.

**ANOTESE, COMUNIQUESE A: CONTRATISTA, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, DIRECCION DE OBRAS, SECPLAN, DIRECCION DE CONTROL, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COMISION PARA LA TRANSPARENCIA ,LEY N° 20.285, ARCHIVESE.**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
SECRETARIO MUNICIPAL

**MARLENE BAEZ SUANEZ**
**SECRETARIA MUNICIPAL(S)**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
ALCALDE

**KARIN MORGADO CONCHA**
**ALCALDE (S)**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECTOR JURÍDICO

**ALVARO GONZALEZ GALLARDO**
**ASESOR JURIDICO**

**MZP/mzp**